

平成20年度行政評価結果（第3回）の公表について

平成21年2月16日
市長公室

1 公表の趣旨

効率的で効果的な市政の実現を目指すとともに、市政の透明性を高め、その内容を市民によりわかりやすく説明するために取り組んできた行政評価について、平成20年度第3回目の評価結果を公表するものである。

2 公表の内容及び方法

(1) 内容

事務事業事前評価結果及び大規模公共事業の評価結果・・・・・・別紙のとおり

(2) 方法

- | | |
|---------------|---------|
| ア 「ウェブもりおか」掲載 | 平成21年2月 |
| イ 市の主要施設への備付け | 平成21年2月 |
| ウ 報道機関への資料提供 | 平成21年2月 |

平成 20 年度行政評価結果の公表（第 3 回）について

【これまでの公表経過と今回の公表内容の概要】

◆平成 19 年度振り返り評価◆

- 平成 19 年度に実施した事務事業を振り返り，結果を評価
（事業の成果がどの程度上がったのか）
- 平成 19 年度の施策の進み具合を振り返って評価
（「まちづくりの課題」である 41 の施策の成果はどの程度上がったのか）

第 1 回公表内容
（平成 20 年 8 月公表）

◆平成 21 年度重点化施策の決定と各施策の基本方針の策定◆

- 市長以下，市の幹部職員で構成する「行政評価推進委員会」において，施策優先度評価結果に基づいて，21 年度に重点的に取り組む施策を決定
- 各施策の 21 年度の基本方針を策定

第 2 回公表内容
（平成 20 年 11 月公表）

- 各施策統括マネージャーを中心に検討を行い，施策の基本方針等に基づいて，平成 21 年度の事務事業の優先度を決定

- 平成 21 年度に新しく実施しようとする事務事業について事前評価を実施
- 全体事業費 1 億円以上の大規模公共事業についての事後評価を実施

今回公表内容

各施策毎に平成 21 年度予算要求方針を決定し，予算要求

平成 21 年度当初予算案を編成

平成21年度

事務事業事前評価結果一覧表

(平成21年度新規事業について)

1	新規事業の立案	21
2	新規事業の実施	23
3	新規事業の成果	24

事務事業事前評価実施数		54
評価区分	実施する事業数	33
	実施を見送る事業数	21

(注) 評価対象事業数に21件

表1-1 事務事業事前評価実施数

表1-1 事務事業

資料5

平成21年度事務事業事前評価結果一覧

(単位：千円)

No.	施策名	担当課名	事務事業名	事業概要	事業年度	H21当初 予算額(案) <事業費ベース>	実施 の可否
1	地域をリードする医療体制の確立	企画総務課	自動体外式除細動器(AED)設置推進事業	公共施設への自動体外式除細動器(AED)の設置を計画的に推進する。21年度は、市立小学校33校及び好摩幼稚園に設置(実施は教育委員会)。	21 ~ 25	11,265	実施
2	共に歩む障害者福祉の実現	障害福祉課	障害者施設整備助成事業	旧盛岡市中央卸売市場跡地へ障害福祉サービス提供施設を建設する社会福祉法人に費用の一部を助成する。	21	84,175	実施
3	暮らしを支える 制度の充実と 自立支援	建築住宅課	市営住宅耐震診断業務委託事業 (壁式構造5棟)	盛岡市耐震改修促進計画の「市有建築物耐震化整備プログラム」により位置づけられた市営住宅全27棟のうち、今後も維持管理される住宅で、同団地の同形式(壁式構造)の中で最も古い住宅(5棟)を耐震診断行う。21年度は、2棟において実施する。	21 ~ 22	5,100	実施
4		建築住宅課	市営住宅外壁落下防止改修等安全性向上事業	市営住宅ストック総合活用計画により、維持保全候補又は個別改善候補に位置づけている住棟のうち、築20年以上経過し、改修が必要な住棟を対象として、居住性向上工事を実施する。	21 ~ 57	-	見送り
5		建築住宅課	市営住宅給水設備改修等居住性向上事業	市営住宅ストック総合活用計画により、維持保全候補又は個別改善候補に位置づけている住棟のうち、給水設備の耐用年数を勘案し、改修が必要な住棟を対象として、居住性向上工事を実施する。	21 ~ 58	-	見送り
6		建築住宅課	市営住宅浴室改善事業	市営住宅ストック総合活用計画により、維持保全候補又は個別改善候補に位置づけている住棟のうち、浴室の床仕上げに塗膜防水やアスファルト防水を採用している住戸を対象として、居住性向上工事を実施する。	21 ~ 30	-	見送り
7		生活福祉課	面接相談員設置事業	生活保護の適正な運営を確保するため、専任の面接相談員を雇用することにより、他法他施策の活用も含めたきめ細かな指導援助の実施、処遇困難ケースに対する指導援助体制の整備強化を図ろうとするものである。	21 ~ 期限 なし	2,734	実施
8		生活福祉課	就労支援員設置事業	就労支援員は、職業相談の経験者、キャリアカウンセラー経験者等を非常勤で雇用し、各地区担当員が依頼した被保護者に対し、面接による指導や公共職業安定所へ同行するなどの支援を行う。	21 ~ 期限 なし	2,383	実施
9		児童福祉課	保育所苦情解決(第三者委員制度)	公立保育所において利用者等からの苦情が発生したとき、苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や状況に配慮した適切な対応を図るために設置する。利用者が職員に苦情申出をしにくい際の苦情受付や、話し合いの立会い、助言や議決案の調整、日常的な利用者の状況把握、意見聴取の役割を担うため、苦情解決における第三者委員制度を設ける。	21 ~ 期限 なし	396	実施

平成21年度事務事業事前評価結果一覧

(単位：千円)

No.	施策名	担当課名	事務事業名	事業概要	事業年度	H21当初 予算額(案) <事業費ベース>	実施 の可否
10	みんなで支える子育て支援の展開	児童福祉課	保育所第三者評価事業	社会福祉法78条に基づき、福祉サービスの質の評価を行うことにより、福祉サービスを受ける者の立場に立って、良質かつ適切な福祉サービスを提供するため、市立保育所17園について年間3園程度の割合で第三者評価を実施する。	21 ～ 期限なし	-	見送り
11		児童福祉課	保育所職員研修事業	平成21年度から施行される保育所保育指針を着実に実践し、質の高い保育を提供するため、職員の資質の向上及び職員全体の専門性の向上を図るため、保育所職員の研修事業を行う。	21 ～ 期限なし	150	実施
12		児童福祉課	柳青保育所改築	老朽化がすすみ、狭隘である柳青保育所について新園舎を建設しようとする「社会福祉法人 叶福社会」に事業費の一部を補助する。	21	-	見送り
13		児童福祉課	よつば分園増築	平成20年4月に開園した「社会福祉法人一誠会」が運営する下太田保育園よつば分園の増築工事をを行い、単独の認可保育所とする。	21	38,220	実施
14		児童福祉課	保育所耐震安全化事業	昭和56年以前に建設された鉄筋コンクリート造の公立保育園(4園)について、耐震強度を確かめるため、耐震診断を行う。また、耐震診断により補強の必要性が認められた施設については、耐震補強工事を行う。 21年度は、くりやがわ保育園の耐震診断を実施する。	21 ～ 24	1,800	実施
15		児童福祉課	青山保育園改修工事	「社会福祉法人岩手県同胞援護会」が実施する青山保育園園舎屋根防水改修工事について、事業費の一部を補助する。	21	-	見送り
16		児童福祉課	こんには赤ちゃん事業	赤ちゃん手帳交付申請書を提出した生後4か月までの乳児のうち、医療機関連絡のあった産婦・児、低体重児、妊産婦フォローなど専門的な継続支援が必要なケース(=ハイリスク児)を除くすべての家庭を訪問する。	21 ～ 期限なし	-	見送り
17		児童福祉課	地域児童クラブ等運営事業 (小学校余裕教室移転事業)	大規模クラブとなっている仁王学童育成クラブを、仁王小学校の余裕教室を活用し移転分割するため、小学校の改修工事を行う。	21	8,000	実施
18	ふれあいが広がる地域福祉の実現	地域福祉課	地域福祉計画策定事業	平成17年度を初年度とした10か年の盛岡市地域福祉計画は、平成21年度に中間年度の見直しを行う予定となっており、また、平成19年度には国から市町村地域福祉計画に災害時要援護者対策を明示する旨通知が出ているため、見直しを行う。	21	153	実施

平成21年度事務事業事前評価結果一覧

(単位：千円)

No.	施策名	担当課名	事務事業名	事業概要	事業年度	H21当初 予算額(案) 〈事業費ベース〉	実施 の可否
19	市民生活を守る安全対策の充実	道路建設課	交通安全施設等整備事業 黒石野三丁目1号線	黒石野保育園、緑が丘小学校及び黒石野中学校に通う児童生徒等の通学路となっている路線の歩道整備を行う。	21	18,000	実施
20	元気な地域コミュニティ活動の推進	市民活動推進課	コミュニティ施設耐震診断事業	地区活動センター3館(青山・仙北・加賀野)について、市有建築物耐震化整備プログラムに基づき耐震診断を行う。 21年度は、青山地区活動センター・老人福祉センターの耐震診断を実施する。	21 ~ 23	2,500	実施
21	快適な情報ネットワークの実現	情報企画室	ブロードバンド・ゼロ地域解消事業	ブロードバンド・ゼロ地域であり、民間事業者による整備が期待できない地域のブロードバンド通信環境を整備する。	21 ~ 22	-	見送り
22		学務教職員課	市立中学校完全給食実施事業	完全給食未実施14中学校の完全給食を実施する。 21年度は、2校において、給食配膳室の整備等を実施する。	21 ~ 期限なし	12,000	実施
23		学校教育課	校内LAN整備事業	学校施設のパソコン及び関連機器の整備、校内ネットワークの整備、インターネット環境等の整備をする。	21 ~ 期限なし	-	見送り
24	将来を担う次世代の育成	[教委]総務課	盛岡市立城北小学校屋外整備事業	屋内運動場の改築を平成19年度に実施したが、学校開放で屋内運動場を使用する方々のための駐車場が確保できていないため整備する。	21	-	見送り
25		[教委]総務課	盛岡市立小中学校障害児等対策施設整備事業	肢体不自由児特別支援学級を開設している河北小学校及び上田中学校に、エレベーターを設置することにより車椅子等を利用する児童生徒の活動範囲を広げるとともに安全に過ごせるよう、教育環境の向上を図るものである。	21 ~ 23	-	見送り
26		[教委]総務課	盛岡市立繁小学校プール整備事業	昭和46年に建設され、老朽化・劣化の著しい繁小学校の水泳プールを改修し、教育環境の改善を図る。	21	-	見送り

平成21年度事務事業事前評価結果一覧

(単位：千円)

No.	施策名	担当課名	事務事業名	事業概要	事業年度	H21当初 予算額(案) <事業費ベース>	実施 の可否
27	生涯にわたり 楽しめるス ポーツ・レクリ エーションライ フの実現	スポーツ振興室	全国高等学校総合体育大会盛岡市開催 事業	平成23年に北東北3県(青森県・岩手県・秋田県)で開催される全国高等 学校総合体育大会に向け、実行委員会の設立、大会開催に向けた準備 (ポスター、横断幕等の作成、競技団体等との打合せ等)を行う。	21 ~ 23	0	実施
28		スポーツ振興室	第71回国民体育大会盛岡市開催事業	平成28年の開催が予定されている2巡目岩手国体に向けて、①国体主会 場及び陸上競技誘致に向けた取組み、②盛岡市開催競技種目の選定及 び希望調書の提出、③開催可能体育施設の整備修繕計画の策定、④子 供の体力向上に向けた取組み及び選手の育成強化などを行う。	21 ~ 28	0	実施
29	豊かな心を育 む芸術文化活 動の支援	生涯学習課	美術品修復事業	市民文化ホールの収蔵庫に保管している旧盛岡橋本美術館等からの寄 贈作品について適切な修復を行う。	21 ~ 23	-	見送り
30		生涯学習課	マリオス共有部修繕事業	マリオスピルの中央監視装置の更新のための負担金を支出する。	21 ~ 22	-	見送り
31	歴史を受け継 ぐ文化遺産の 保護・活用	歴史文化課	盛岡城跡保存管理事業	盛岡の貴重な文化遺産である盛岡城跡の価値を明確にし、その歴史的 環境保全のため保存管理計画を策定する。 21年度は、史跡全体現況図の作成等を実施する。	21 ~ 22	4,600	実施
32		環境企画課	旧覆練兵場整備事業	平成17年10月に取得した、明治42年(1909年)建築のれんが造り建物で ある旧覆練兵場について、歴史的建造物として保存するとともに、多目的 施設として活用するための改修工事等を行う。 21年度は、実施設計等を実施する。	21 ~ 23	9,800	実施
33	活力ある農林 業の振興	農政課	農業用水再編対策事業 太田地区	県営事業で整備された太田堰、鹿妻新堰の2路線については、築造後30 年以上経過し、コンクリートの劣化等による漏水や施設崩壊等も見られ、 施設自体の維持管理や通水管理等に著しく支障が生じており、施設の改 修を県営事業で実施し、施設の機能低下の回復を図る。 21年度は、事業効果の調査等を実施する。	21 ~ 28	750	実施
34		農政課	農免農道整備事業 手代森3期地区	県営農免農道手代森地区はのうち未整備となっている区間について、県 営事業により残区間を整備し、農作業車のアクセス向上及び農業生産の 向上を図るものである。 21年度は、現況調査を実施し、事業計画等を策定する予定である。	21 ~ 28	750	実施
35	まちに活力を 与える工業の 振興	商工課	盛岡手づくり村内工場建物再利用事業	盛岡手づくり村内の空き工場建物を取得し、補修の上、新たに企業を導 入する。	21 ~ 22	-	見送り

平成21年度事務事業事前評価結果一覧

(単位：千円)

No.	施策名	担当課名	事務事業名	事業概要	事業年度	H21当初 予算額(案) 〈事業費ベース〉	実施 の可否
36	生活環境の保 全	廃棄物対策課	一般廃棄物処理広域化推進事業	県央ブロック(盛岡地方振興局管内)の一般廃棄物処理施設を集約し、広域で処理を行うことにより、環境負荷の低減や処理の効率化を図ろうとするものである。県、管内市町村、一部事務組合で構成される「県央ブロックごみ処理広域化準備協議会」において21年度に基本調査を実施し、施設数や時期等、整備に関する方向性について検討を進める。	21 ～ 29	5,244	実施
37		廃棄物対策課	リサイクルセンター施設再整備事業	老朽化が著しいリサイクルセンターの再整備を行う。	21 ～ 25	-	見送り
38		企画総務課	新庄墓園拡張造成整備事業	新庄墓園の墓地の残り区画数が不足してきたため、新たに拡張整備する。	21 ～ 22	-	見送り
39		環境企画課	低濃度PCB廃棄物処理対策事業	PCB特措法(H13.7.15施行)に基づき、蛍光灯安定器等に含まれる低濃度PCB廃棄物の処理を行う。	21 ～ 28	-	見送り
40		環境企画課	高濃度PCB廃棄物処理対策事業	PCB特措法(H13.7.15施行)に基づき、高濃度PCB廃棄物の処理を行う。 21年度は、県の処理計画に基づき①中央卸売市場、②施設管理課(中川原終末処理場)、③教育委員会(城北小学校)の3施設の処理を実施する。	21 ～ 25	7,267	実施
41	地球環境への 貢献	資源循環推進課	プラスチック製容器包装廃棄物等の分別 収集 モデル事業	平成22年度からの盛岡地域と都南地域における「その他プラスチック製容器包装」の分別収集の本格実施に向け、モデル地区で試行を行い、分別方法及び収集方法などを検証する。	21	9,268	実施
42	快適な居住環 境の実現	道路建設課	市道新設改良事業 岩手公園開運橋線	盛岡城跡公園周辺を市街地の活性化拠点施設とするために、盛岡城跡公園周辺の回遊性の向上及び盛岡駅方面からのアクセスを高める目的で歩道整備を行う。 21年度は、用地測量や歩道・電線共同溝等に係る詳細設計を実施する。	21 ～ 24	18,000	実施
43	うるおいのある 公園・街路樹 の確保	公園みどり課	緑の基本計画見直し事業	景観緑三法の施行、盛岡市総合計画基本構想の策定、玉山村との合併、環境基本計画の改訂等を踏まえ、平成21年度から2か年で平成13年6月に策定した「盛岡市緑の基本計画」の見直しを行う。 21年度は、基本計画懇話会を設置する。	21 ～ 22	461	実施

平成21年度事務事業事前評価結果一覧

(単位：千円)

No.	施策名	担当課名	事務事業名	事業概要	事業年度	H21当初 予算額(案) <事業費ベース>	実施 可否
44	うるおいのある公園・街路樹の確保	公園みどり課	動物公園開園20周年記念事業	開園20周年の記念事業として、記念式典を実施する。	21	1,000	実施
45		公園みどり課	お城を中心としたまちづくり事業	盛岡城跡公園とその周辺地区の活用と賑わいの創出を図るため、ピクトリアロード再整備事業、盛岡城跡公園再整備事業を実施する。 21年度は、盛岡城跡周辺地区案内板製作、公園整備工事等を実施する。	21 ~ 25	20,196	実施
46	いつでも信頼される上水道事業の推進	環境企画課	玉山区水道未普及地域解消事業(飲料水供給施設建設)	玉山区内の水道未普及の9地区に飲料水供給施設を新設する。	20 ~ 27	-	見送り
47	健全な水環境・良好な水循環の創出	[下水]業務課	公共下水道改築更新事業	管渠の改築及び施設制御装置更新を行う。	21 ~ 期限なし	109,900	実施
48	にぎわいのある市街地の形成	区画整理課	都南中央第二地区 市道新設改良事業	国交省が実施を計画している国道4号津志田大国神社前交差点の改良に合わせ、東側から国道4号に取り付ける市道の新設改良及びこれに伴い必要となる国道4号下り線右折レーン設置に係る負担金を支出する。 21年度は、測量調査、用地買収、建物等移転補償等を実施する。	21 ~ 22	12,142	実施
49	都市活動を支える交通環境の構築	交通政策課	前潟新駅設置可能性調査事業	前潟地区への新駅設置の可能性を検討するため、利用者の将来予測、施設規模の検討、概算事業費の算出等を行い、具体的な設置可能性を調査する。	21	3,000	実施
50		道路建設課	広域圏道路整備事業 岩手飯岡駅南公園線ほか1路線	JR岩手飯岡駅を起点に盛岡南公園につながる道路として都市計画決定されている路線の整備を行う。 21年度は、用地測量や道路詳細設計を実施する。	21 ~ 26	10,000	実施
51	健全な財政運営の実現	市民税課	新法人市民税システム導入事業	平成21年12月予定の当市のエルタックス導入に合わせ、現行システムから電子申告対応可能なシステムへ再構築することにより電子申告への対応、法人市民税における事務処理の効率化を図るものである。 21年度は、システム改修を実施する。	21 ~ 期限なし	5,109	実施
52		管財課	本庁舎本館耐震補強事業	平成20年度に策定した本庁舎本館耐震補強計画に基づき、下層階より順次補強工事を実施する。補強工事期間は4か年の計画としている。 21年度は、業務委託により耐震補強設計を実施する。	20 ~ 25	18,300	実施

平成21年度事務事業事前評価結果一覧

(単位：千円)

No.	施策名	担当課名	事務事業名	事業概要	事業年度	H21当初 予算額(案) <事業費ベース>	実施 の可否
53	より便利な行政サービスの構築	市民登録課	築川支所移転整備事業	受付窓口の狭隘や駐車場不足等が課題となっている築川支所を現在の場所から新たに建設される(仮称)築川児童センター・老人福祉センター内に移転する。	20 ~ 23	-	見送り
54		契約検査課	電子入札システム運用事業	市営建設工事の入札手続きの透明性と公平性の向上を目的として、入札事務の効率化を図るため、電子入札システムの整備を行う。	21 ~ 期限なし	-	見送り

【参考】21年度新規事業として評価したが、20年度中に補正予算で対応することとした事業

将来を担う次世代の育成	[教委]総務課	盛岡市立城北小学校プール改築事業	昭和47年に建設され、老朽化・劣化の著しい城北小学校の水泳プールを改築し、教育環境の改善を図る。		(H20実施)	実施
生活環境の保全	税務住民課	古川墓園整備事業	古川墓園の残り区画数が不足してきたため、墓地を増設整備する。		(H20実施)	実施

平成20年度

全体計画事業費1億円以上の公共事業一覧表

(大規模公共事業)

○全体事業費1億円以上の公共事業（大規模公共事業）にかかる事務事業評価

本年度の評価は、平成19年度末時点で市が実施していた全体事業費が1億円以上の公共事業78事業について、振返りの評価を実施しました。

評価を実施した事業総数		78 事業
事業 評価 結果	平成21年度も継続して実施する事業数（継続）	64 事業
	平成20年度で完了した事業数（終了）	10 事業
	平成20年度以前から休止していた事業で平成21年度も引き続き休止する事業数（休止中）	4 事業
	平成21年度から新たに休止する事業数（休止）	0 事業
	平成20年度以前に休止していた事業で平成21年度に再開する事業数（再開）	0 事業

※（ ）内は、次ページ以降の表中「H20評価による今後の方向性」の表記に対応

平成20年度全体計画事業費 1 億円以上の公共事業一覧表（大規模公共事業）

NO.	施策名	担当課名	事業名	H19評価による 今後の方向性	年度	～H20末実施済 事業費割合 (%)	備考
1	健やかに暮らせる健康づくりの推進	企画総務課	地区保健センター整備事業	終了	H19-H20	100.0	
2	地域をリードする医療体制の確立	【病院】総務課	市立病院敷地整備工事	休止中	H15-休止	62.6	H17から休止中
3	高齢社会に適応した高齢者福祉の充実	地域福祉課	(仮称)津志田老人福祉センター建設事業	終了	H19-H20	100.0	
4	暮らしを支える制度の充実と自立支援	建築住宅課	公営住宅建設事業	継続	H10-H21	93.0	
5		建築住宅課	市営住宅維持管理事務事業 (多賀アパート解体事業)	終了	H19-H20	100.0	
6	みんなで支える子育て支援の展開	地域福祉課	(仮称)築川児童・老人福祉センター建設事業	継続	H19-H23	0.2	
7	自然災害対策の推進	都市河川課	急傾斜地崩壊対策事業	継続	S53-期限なし	11.1	
8		都市河川課	普通河川改修事業	継続	S43-H32	24.0	
9		都市河川課	都市基盤河川改修事業(南川)	継続	H5-H25	48.2	
10		都市河川課	準用河川改修事業(広川)	継続	H4-H23	48.9	
11		都市河川課	準用河川改修事業(木伏川)	継続	H4-H23	48.4	
12		都市河川課	準用河川改修事業(大葛川)	継続	H4-H23	44.0	
13	市民生活を守る安全対策の充実	道路建設課	交通安全施設等整備事業 (中ノ橋通り一丁目八幡町線)	継続	H16-H22	55.2	
14		道路建設課	厨川駅自由通路整備事業	継続	H17-H22	20.5	
15		道路建設課	好摩駅周辺整備事業	継続	H17-H23	24.4	

平成20年度全体計画事業費 1 億円以上の公共事業一覧表（大規模公共事業）

NO.	施策名	担当課名	事業名	H19評価による 今後の方向性	年度	～H20末実施済 事業費割合 (%)	備考
16	市民生活を守る安全対策の充実	道路建設課	舟田下田線(下田工区)整備事業	終了	H17-H20	100.0	
17		道路建設課	好摩永井線整備事業	継続	H17-H26	40.6	
18	将来を担う次世代の育成	【教委】総務課	繁小学校校舎等増改築事業	継続	H15-H22	47.9	
19		【教委】総務課	渋民小学校施設整備事業	継続	H17-H22	73.3	
20		【教委】総務課	黒石野中学校屋内運動場改築事業	終了	H19-H20	100.0	
21	いつでもどこでも学ぶことができる環境の構築	生涯学習課	(仮称)松園公民館整備事業	継続	H16-H22	58.8	
22		生涯学習課	玉山地区公民館整備事業	継続	H19-H21	14.7	
23	歴史を受け継ぐ文化遺産の保護・活用	歴史文化課	盛岡城跡保存整備事業	継続	S59-H28	72.0	
24		歴史文化課	志波城跡用地取得事業(第2種地区)	継続	H10-H27	65.5	
25		歴史文化課	志波城跡保存整備事業(第Ⅱ期)	継続	H12-H22	90.0	
26		歴史文化課	遺跡の広場整備事業	継続	H11-H22	77.0	
27		歴史文化施設開設準備室	歴史文化施設整備事業	継続	H11-H23	6.0	
28	活力ある農林業の振興	農政課	飯岡第一地区ほ場整備事業	終了	H1-H20	100.0	
29		農政課	太田西部地区土地改良総合整備事業	継続	H9-H29	45.4	
30		農政課	盛岡西部地区広域営農団地農道整備事業	継続	S60-H21	97.6	

平成20年度全体計画事業費 1 億円以上の公共事業一覧表（大規模公共事業）

NO.	施策名	担当課名	事業名	H19評価による 今後の方向性	年度	～H20末実施済 事業費割合 (%)	備考
31	活力ある農林業の振興	農政課	国営盛岡南部地区土地改良事業	継続	H11-H27	61.8	
32		農政課	土地改良維持管理適正化事業	継続	S60～	—	
33		農政課	盛岡南部地区土地改良事業促進協議会 負担金	継続	H8-H29	47.2	
34		林政課	農免林道(鬼ヶ瀬線)整備事業	継続	H14-H23	64.1	
35		産業振興課	県営かんがい排水事業門前寺地区補助金	継続	H6-H30	64.8	
36	多様で活発な商業・サービス業 の振興	【市場】業務課	旧市場跡地整備事業	継続	H16-H21	92.3	
37	生活環境の保全	市民登録課	火葬場整備事業	継続	H17-H24	5.6	
38		廃棄物対策課	廃棄物処分場整備事業	終了	H12-H20	100.0	
39	地球環境への貢献	廃棄物対策課	旧競馬場跡地整備事業(環境ゾーン)	継続	H15-H25	39.7	
40	快適な居住環境の実現	道路建設課	市単独道路新設改良事業(仲街道線)	終了	H10-H20	100.0	
41		道路建設課	市単独道路新設改良事業(大沢馬場線)	継続	H6-H21	78.0	
42		道路建設課	市単独道路新設改良事業 (旧競馬場関連道路)	継続	H14-H27	56.0	
43		道路建設課	市単独道路新設改良事業(南堀越線)	休止中	H4-休止	71.8	H16から休止中
44		道路建設課	舟田下田線(舟田工区)整備事業	継続	H17-H21	73.5	
45	うるおいのある公園・街路樹の 確保	公園みどり課	総合公園等整備事業(中央公園)	継続	S54-H24	78.5	

平成20年度全体計画事業費1億円以上の公共事業一覧表（大規模公共事業）

NO.	施策名	担当課名	事業名	H19評価による 今後の方向性	年度	～H20末実施済 事業費割合 (%)	備考
46	うるおいのある公園・街路樹の 確保	公園みどり課	総合公園等整備事業(高松公園)	継続	S52-H25	26.8	
47		公園みどり課	総合公園等整備事業(盛岡南公園)	休止中	H7-休止	59.6	H20から休止中
48		公園みどり課	総合公園等整備事業(小鹿公園)	休止中	H14-休止	10.4	H20から休止中
49		公園みどり課	コミュニティ公園整備事業(浅岸地区)	継続	H16-H21	87.7	
50		公園みどり課	コミュニティ公園整備事業(盛岡南地区)	継続	H16-H25	34.9	
51		公園みどり課	都市緑化推進事業(高松緑地)	継続	H15-H26	55.0	
52	いつでも信頼される上水道事 業の推進	【水道】建設課	上水道安全対策事業	継続	H8-H26	31.6	
53		【水道】建設課	未給水解消事業	継続	H9-H26	34.8	
54		【水道】建設課	能力増強事業	継続	H1-H26	38.1	
55		【水道】建設課	経年管対策(更新)事業	継続	H13-H26	52.2	
56		配水管理課	鉛製給水管更新事業	継続	H15-H26	56.8	
57		浄水課	浄配水場施設整備事業	継続	H17-H26	20.1	
58	健全な水環境・良好な水循環 の創出	【下水道】業務課	浄化槽整備事業	継続	H4-H32	85.2	
59		【下水道】業務課	污水管整備事業(公共下水)	継続	S28-H32	63.5	
60		【下水道】業務課	雨水管整備事業(公共下水)	継続	S28-H32	40.2	

平成20年度全体計画事業費 1億円以上の公共事業一覧表（大規模公共事業）

NO.	施策名	担当課名	事業名	H19評価による 今後の方向性	年度	～H20末実施済 事業費割合 (%)	備考
61	健全な水環境・良好な水循環 の創出	【下水道】業務課	合流式下水道緊急改善事業	継続	H17-H26	24.7	
62	にぎわいのある市街地の形成	区画整理課	太田地区土地区画整理事業	継続	H5-H25	46.4	
63		区画整理課	浅岸地区土地区画整理事業	継続	S63-H21	98.5	
64		市街地整備課	盛岡駅西口地区都市整備事業	継続	H3-H28	91.8	
65		盛岡南整備課	道明地区土地区画整理事業	継続	H15-H27	2.2	
66		盛岡南整備課	都南中央第三地区土地区画整理事業	継続	H11-H26	14.7	
67		盛岡南整備課	盛岡南地区都市開発整備事業	継続	H6-H25	66.8	
68	都市活動を支える交通環境の 構築	道路建設課	広域圏道路整備事業(東中野14号線)	継続	H10-H25	55.1	
69		道路建設課	広域圏道路整備事業(西街道線)	終了	H5-H20	100.0	
70		道路建設課	広域圏道路整備事業 (北松園四丁目小鳥沢線)	継続	H14-H22	72.3	
71		道路建設課	広域圏道路整備事業(赤林横道線)	継続	H14-H21	87.8	
72		道路建設課	広域圏道路整備事業(稲荷町谷地頭線)	継続	H12-H22	92.3	
73		道路建設課	洪民門前寺線整備事業	終了	H17-H20	100.0	
74		道路建設課	都市計画道路(盛岡駅南大橋線; 神子田 I)	継続	H14-H24	40.7	
75		道路建設課	都市計画道路(梨木町上米内線; II)	継続	H15-H28	35.8	

平成20年度全体計画事業費 1 億円以上の公共事業一覧表（大規模公共事業）

NO.	施策名	担当課名	事業名	H19評価による 今後の方向性	年度	～H20末実施済 事業費割合 (%)	備考
76	都市活動を支える交通環境の構築	道路建設課	都市計画道路(明治橋山岸線:Ⅲ)	継続	H15-H24	37.1	
77		道路建設課	都市計画道路(盛岡駅南大橋線:大沢川原)	継続	H19-H25	21.7	
78		道路建設課	広域圏道路整備事業(谷地頭線)	継続	H19-H26	1.4	
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							

大規模公共事業 休・廃止理由書

○平成20年度以前から休止していた事業で、平成21年度も引き続き休止する事業

1 市立病院敷地整備工事

事務事業名	市立病院敷地整備工事		所管課	市立病院総務課	
事業年度	H15～未定	総事業費	198,000千円	H20年度末進捗状況	62.60%

◎ 事業の概要

平成11年7月に現在の場所に新病院が移転新築されたが、盛岡南地区土地区画整理事業地内にあるため、当該事業の遅れから移転新築時から計画されていた駐車場整備と中庭整備からなる敷地整備事業を行うことができず、隣接地を借り受けて未舗装駐車場で営業を行っていた。

区画整理事業の進展に伴い、最終的な病院用地が確定し、平成16年度から使用可能となったため、来院者の利便向上を図り、病院経営の上からも有効と思われる駐車場の整備とともに、療養環境の確保やリハビリに活用できる中庭整備を実施することとしていた。

(単位：円)

年 度	内 容	計 画	実 績
平成15年度	実施設計	4,000,000	3,999,450
平成16年度	駐車場敷地整備	120,000,000	119,990,850
平成17年度	中庭敷地整備	0	0
平成18年度	中庭敷地整備	0	0
平成19年度	中庭敷地整備	0	0
未定	中庭敷地整備	74,000,000	
		198,000,000	123,990,300

◎ 一時休止・廃止する理由

病院事業会計は移転新築以降赤字決算が続いており、平成19年度末での累積赤字が34億円を超えるなど、きわめて厳しい経営状況に置かれているため、平成19年3月に「市立病院経営改善計画」を策定し、平成22年度までの計画期間で単年度の収支の均衡を目指している。

したがって、着実な計画の推進に努めることが最大の課題であり、計画期間内は当該事業を休止することとしている。

◎ 今後の課題等

現状においては休止はやむを得ないと考えるが、中庭敷地整備を再開するためには、その前提として市立病院の経営改善が必要である。

2 市道新設改良整備事業(南堀越線)

事務事業名	市道新設改良整備事業 (南堀越線)		所管課	建設部道路建設課
事業年度	H4～H22	総事業費	360,000	H20年度末進捗状況 71.80%

◎ 事業の概要

手代森5地割56番2地内から手代森3地割70番2地内にかけての市道総延長2,793.1m中事業計画総延長1,530mについて、現況幅員3.0mの生活道路を5.0mに拡幅、改良する事業である。

この事業は、盛岡市と都南村が合併するときの合併建設計画に掲げられている事業である。

総事業費	360,000千円
H19年度末事業費累計	258,398千円
事業費ベース進捗率	71.8%

◎ 一時休止・廃止する理由

当該路線は、

- ① 主要地方道上米内湯沢線や県営農道と交差する部分の改良や、家屋の接している区間の改良が終了していること。
- ② 残りの区間について、交通量が少ないことや他路線との費用対効果を勘案して、優先度が低いこと。
- ③ 残りの区間について、事業計画や工法の見直しを行い、事業費の圧縮について更なる検討を加える余地があること。

以上から、昨年度に引続き事業を休止し、検討を継続するものである。

◎ 今後の課題等

合併建設計画の一路線に位置づけられており、平成4年度に着手している事業である。未改良の区間については、交通量が少ないことから事業計画や工法の見直しを行い、事業費の圧縮について検討するとともに、事業の見直しの内容について説明会等により地元の理解を得る必要がある。

3 総合公園等整備事業(盛岡南公園)

事務事業名	総合公園等整備事業(盛岡南公園)		所管課	都市整備部公園みどり課	
事業年度	H7～H27	総事業費	9,900,000千円	H20年度末進捗状況	59.60%
<p>◎ 事業の概要</p> <p>盛岡南公園は、スポーツ施設を中心とした市民のレクリエーションと健康づくりを図る総合公園として整備を進めている。 [盛岡南公園整備面積 19.7ha]</p>					
<p>◎ 一時休止・廃止する理由</p> <p>本事業は施策の目的に合致しているが、残っている野球場を中心とした区域については、今後、野球場の施設計画の具体化に向けた検討やそれに伴う公園施設の見直しなどに取り組む必要があることから、国庫補助事業による整備は一旦休止することとする。</p>					
<p>◎ 今後の課題等</p> <p>未供用部分の暫定的な活用方策として、議会や各競技団体などから様々な要望が出されているが、暫定整備にかかる事業費については市単独費で確保することとなるため、長期的な観点から施設計画や整備手法の検討が必要となるとともに、今後の野球場の具体化に合わせて再度国庫補助事業の事業認可を得ることが必要になる。</p>					

4 総合公園等整備事業(小鹿公園)

事務事業名	総合公園等整備事業(小鹿公園)		所管課	都市整備部公園みどり課	
事業年度	H14~H20	総事業費	1,370,000千円	H20年度末進捗状況	10.40%
<p>◎ 事業の概要</p> <p>小鹿公園は市街地に隣接する総合公園であり、市営牧場であったことに由来する特徴ある牧野景観や良好な自然環境を活かして、市民が自由に伸び伸びと野外レクリエーションを楽しめ、自然とのふれあいができる公園として整備を進めている。 [整備面積 22.9ha]</p>					
<p>◎ 一時休止・廃止する理由</p> <p>当公園は、良好な自然環境を十分に活かすため、施設整備を抑制して緑とのふれあいを主眼とした公園として整備を進めてきたところであり、平成19年度で駐車場や便所等、最小限の便益施設の整備が終了したことから、補助事業による施設整備を終了し、既存の環境を適切に維持管理しながら供用面積の拡大を図ることとする。</p>					
<p>◎ 今後の課題等</p> <p>公園利用に必要な最小限の便益施設の整備が終わり、既存の散策路等の施設を生かしながら利用できる状況となったことから、補助事業による整備を一旦休止したものである。今後は、市民ニーズを把握しながら未整備部分の整備の方向性を決定していく必要がある。</p>					