

盛岡市動物公園再生事業について

令和4年8月23日  
都市整備部

1 概要

令和5年春のリニューアルオープンに向けた動物公園全体の工事等の進捗状況のほか、動物病院の建設に係る資金調達の実施状況等について報告するものである。

2 リニューアル工事等の進捗状況について

(1) リニューアル工事

- ア ランドスケープ工事 ◎進捗率 27% (7月末)
  - ・施工完了 牧場エリア・草原エリア基盤整備、四阿基礎
  - ・施工中 キリンプラットフォーム、サバンナパス、水鳥ブリッジ、ゾウテラス等
- イ 獣舎等建築改修工事 ◎進捗率 25% (7月末)
  - ・施工完了 ニホンジカ舎、ハクチョウ舎、ツキノワグマテラス
  - ・施工中 獣舎等、ライオンテラス、ピューマ放飼場等
  - ・施工予定 セミナーハウス、レストハウス
- ウ 水道工事 概ね施工完了
- エ 電気設備工事 概ね施工完了

(2) 共生社会対応について

- ・新設休憩場所 四阿26ヶ所 ・スロープ 9ヶ所
- ・トイレ 7ヶ所 (洗浄機付き洋式便器 39基 オストメイト付き多目的トイレ 1ヶ所)

(3) セミナーハウス等のテナント、券売システム

- ア セミナーハウス： コーヒースタンド、スイーツ、ピザ
  - イ レストハウス： レストラン
  - ウ 自動券売システム： 7月優先交渉権者決定、9月契約予定
- } 今後事業者選定予定

3 動物病院等の建設の資金調達について

企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）は、現在、3事業者から合計910万円の寄附をいただいている。今後、企業版ふるさと納税に加え、一般のふるさと納税やクラウドファンディング型ふるさと納税の活用等、複数のツールによる資金調達について検討する。

また、企業及び一般へのPRを強化するため、世界的に著名な(株)榎総合計画事務所、(株)もりおかパークマネジメント及び市による連携協定（令和4年5月14日締結）に基づき、新たにこの三者で病院建設の基本構想を提示する。

4 現場見学会について

全国的にも例のない工事期間中のツアーを開催し、特別な体験を提供することで、リニューアル内容を認知していただくとともに、ZOOMOと関わる市民を少しずつ増やし期待感を高めるため、次のとおり現場見学会を随時開催する。

(1) 一般向け現場見学会

対象：小中学生等 開催時期：9月から10月  
※マスコミ等への周知を図り、開園に向けたPRにつなげる。

(2) 市議会議員への現場視察

開催時期：9月から10月（予定）

〔(その他)「限定リニューアル工事ツアー」

ア 大人向け：【1回目】7月23日、24日 参加者19名【2回目】8月26日、27日

イ 親子向け：8月6日、7日 参加者22名



# 【参考図】動物公園リニューアル工事の状況 (R4. 7月末)

凡例

ランドスケープ工事

獣舎等建築改修工事

