

与の字橋の改良補修工事の実施について

平成 17 年 5 月 31 日
建設部

1 与の字橋の概要について

- ・橋長 54.70m
- ・橋梁幅員 10.25m
- ・完成年 大正 14 年（昭和 44 年歩道拡幅）
- ・補修履歴 昭和 61 年度 橋脚補修実施

2 改良補修の目的と概要について

- ・高欄の撤去, 新設
歩行者の安全性をより高めるため, さび付いて劣化が進行している既存の高欄(高さ 90cm)を撤去し, 現在の基準にあった高さ 110cmのものに交換する。
- ・地覆補修
高欄の新設に伴い, 歩道面より上の地覆を撤去し, 再打設する。
- ・伸縮装置撤去, 新設
特に劣化が激しく, 維持管理上必要となっていた内丸側の伸縮装置を撤去し, 新設する。
- ・舗装
劣化の激しい路面舗装を全面打ち換えする。
- ・仮設
吊足場で対応する。

3 工事について

- ・工事期間 7月上旬から8月下旬
(一週間程度の全面通行止めとなる予定である。)

4 工事費(概算)について

工種	金額(千円)
地覆工	4,000
高欄工	7,300
伸縮装置工	1,900
舗装工	5,000
仮設工	1,500
親柱補修工	500
調査設計	800
計	21,000

※予算については、当初予算に計上していないことから補正で対応することとしている。

与の字橋（市道与の字橋山王町線）改良補修工事スケジュール

	4月	5月			6月			7月			8月			9月		
	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
河川協議	4/26 岩手工事				許可申請											
警察協議					交通規制			車道交通規制		歩道交通規制						
景観形成委員会		資料作成			委員会開催											
施 工					準備			ジョイント	舗装 仮設		高欄補修	片付け				
契 約		5/16 契約依頼		5/31 入札	6/7 契約											工事検査
行 事					ちやぐ馬						さんさ					ビクトリア市長訪問