

盛岡市議会全員協議会
平成11年9月6日

盛岡市中央卸売市場移転新設整備事業の進捗状況

- 1 用地取得
平成8～11年度で終了。
- 2 埋蔵文化財調査
平成9年度～11年8月で、緑地・駐車場区域を除き終了。
- 3 敷地造成工事
平成9年度～11年度 11年度は埋蔵文化財調査区域を実施予定。
- 4 基盤整備工事
場内道路、緑化工事 平成11年度～12年度
駐車場、門・柵等整備工事 平成12年度
- 5 建築工事 (資料No.2)
 - (1) 中央棟については、平成10年9月から12年12月20日の工期で実施中。
仲卸配送センターについては、新たに基本機能の補助対象施設として認められ、中央棟の増築工事として9月議会に議案を提出予定。(随意契約)

→ H10 秋、「市場の基本機能」として整備は済んでいる。
(資料No.2)
→ 追加? 2月あた

工事種別	中央棟 (円)	配送センター (円)
建築主体	7,484,467,200	1,092,000,000
電気設備	1,659,000,000	159,600,000
給排水設備	565,950,000	44,940,000
空気調和冷却設備	1,233,750,000	353,850,000
計	10,943,167,200	1,650,390,000

- (2) 総合食品センター(付加価値機能)については、平成11年8月5日市場内業者の合意を得たので、今後事務手続きを進めて今年度中に建築工事に着手し、中央棟との同時開業を目指す。
- (3) 情報処理システム整備については、市場内LANを整備するため、業者、開設者のシステムを構築することで進める。
平成9年度 情報化調査
平成10年度 実施設計
平成11年度～12年度 システム構築

入場料。
(使用料)を押し23為「配送センターは付せ」補助対象施設となつたのか」をめぐり、2討論が米俵給。
国の予算が入社。ガス→電気 整備とにもグレートが高いとか。
当初 中卸組合。 国に補助 57000円 4800㎡
(ロジスティック補助事業) 58000円
ソコ対象は市が主体となつたならば国の補助金出たよとのこと
(補助金) 国 4/10 県 28600円(補助) 10/10 残り