

平成 28 年 3 月 2 日

盛岡市議会議員 各位

盛岡市建設部長 古山 裕康

## 上の橋補修工事に伴う通行規制の延長について

平成 27 年 10 月より実施している上の橋橋梁補修工事について橋桁の状況を確認した結果、損傷が当初想定より大きく、補修のほかに補強も必要で時間を要したことから、通行規制解除を当初の 3 月 19 日から 4 月 28 日までの延長を予定していますのでお知らせいたします。

### 記

#### 1 通行規制解除について

- ・一般車両については、4 月 28 日（木）午後、通行規制解除を予定している。
- ・でんでんむし等の路線バスについては、4 月 29 日（金）から通常ルートで運行する予定です。

#### 2 現在の状況について

##### (1) 橋梁本体工事について

- ・橋桁については損傷が当初の想定より、大きかったことから、断面補修のほかに炭素繊維シート張りによる補強を行い完了している。
- ・床版については、取り壊し及び型枠、鉄筋の設置を行っている。

##### (2) 高欄について

- ・高欄については、現在、修復中で、使用可能な部材については、ひび割充填などの補修を行い、再塗装を行っている。
- ・親柱 9 本のうち雨水やシロアリにより、損傷が著しく再使用できない柱 5 本については、樹齢 100 年程度の木材が必要で、現素材のヒノキ材の入手は、難しいことから、代替材として県産赤松材を確保し、製作中である。また、その他の再使用できない副部材については、県産クリ材により、製作している。

#### 3 今後のスケジュール

- ・床版について鉄筋の設置、コンクリートの打設、舗装、高覧の設置を実施し、平成 28 年 4 月 28 日、車両の交通規制を解除するが、でんでんむし等の路線バスは、4 月 29 日から通常ルートで運行予定です。
- ・5 月以降は、NTT ケーブルの添架工事があることから、足場の撤去は、6 月中の予定としている。
- ・28 年度は、国体終了後の 10 月下旬から下流側の半断面の補修を予定しており、交通規制についても、今年度と同様を予定している。

#### 4 地域等への周知

- ・工事看板及び地元へのチラシ回覧による周知のほか、市ホームページへの掲載及び市政記者クラブへの情報提供を行う。
- ・バス、タクシー協会、周辺の学校、警察、消防等の関係機関への説明を行う。

#### 【問い合わせ先】

盛岡市建設部道路管理課  
課長 近藤春彦 内線2710