

県央ブロックごみ処理施設整備予定地選定の進捗状況について

平成30年8月17日

環 境 部

1 整備候補地（4か所）の状況

各整備候補地の現在の状況や課題等は、次のとおりである。

整備候補地	現在の状況	課題等
盛岡南インターチェンジ付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>商工関係団体から誘致があった場所だが、当該地が県営圃場整備事業により整備された農業振興地域（水田）であるため、平成29年度、周辺町内会や農業関係団体で構成された組織から施設整備に反対する意見が出されている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>周辺町内会や関係者の多くが施設整備に反対の意向を示している状況に変化がない中で、説明会の開催等に向けて、協議・調整を進めることが難しい状況となっている。</li> </ul>
都南工業団地付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成29年度は、整備候補地から500m範囲の地域を包含する「堀越自治公民館」を説明会の対象としていたが、周辺からの要望を受けて、平成30年7月20日に2町内会への説明会を行っており、現在、他の町内会とも説明会の開催に向けて調整を進めている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>当初予定していた範囲を超える町内会を対象として説明会を開催する必要が生じている。</li> </ul>
盛岡インターチェンジ付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成30年5月22日の「土淵地区まちづくり懇談会」において、ごみ処理施設の整備を含む「均衡あるまちづくり」についての要望が寄せられている。</li> <li>現在、「土淵地域活動推進協議会」の役員及び土淵地区の全町内会長と「均衡あるまちづくり」の進め方の協議を行っている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>今後、土淵地区全体を対象として、地域のまちづくりについての説明会や懇談会を重ねていく必要がある。</li> <li>平成29年度に地域住民から施設整備に反対する意見書が提出されていることにも、十分な配慮が必要である。</li> </ul>
盛岡市クリーンセンター敷地	<ul style="list-style-type: none"> <li>広域化に反対する団体から、当該地への整備に反対する要望書が提出されている。</li> <li>施設整備への反対の意思を明確に示している地域や、「盛岡市クリーンセンターに関する覚書」に基づく協議を優先することとなった地域があり、平成29年度に予定していた第2回目の説明会は実施されていない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>周辺町内会や関係者の多くが施設整備に反対の意向を示している状況において、覚書に基づく協議や説明会の開催等に向けて、協議・調整を進めることが難しい状況となっている。</li> </ul>

備考 整備候補地は、南側から順に記載している。

## 2 今後の方針について

### (1) 選定協議を継続する候補地

整備予定地1か所の選定に当たっては、平成30年2月23日に開催した「県央ブロックごみ・し尿処理広域化推進協議会」（以下「協議会」という。）での協議により、地域住民や関係者の意見、整備の確実性（地権者の状況など）、整備運営上の諸条件（整備費用など）等の要素を総合的に判断することとしており、候補地周辺の地域住民や関係者に、ごみ焼却施設の整備、熱エネルギーを活用した地域振興・まちづくり等への理解を深めていただく必要がある。

このことを踏まえると、「盛岡南インターチェンジ付近」及び「盛岡市クリーンセンター敷地」については、地域住民や関係者からの施設整備に反対する意見、覚書に基づく協議の状況などから、住民説明会、懇談会等を開催することが難しいと判断している。

一方、「都南工業団地付近」及び「盛岡インターチェンジ付近」については、地域から説明会等の開催要望があり、施設整備、地域振興・まちづくり等についての積極的な意見も寄せられていることから、住民説明会、懇談会等を継続して開催していく必要がある。

以上のことから、「都南工業団地付近」及び「盛岡インターチェンジ付近」の2つの候補地を、整備予定地の選定に向けて地域住民や関係者との協議を優先的に継続実施する候補地とする。

### (2) 整備予定地1か所の選定期間

平成30年2月23日に開催した協議会において「平成30年度前半」の選定を目指すこととしていたが、施設整備、地域振興策・まちづくり等をより具体的に検討するために、地域住民や関係者との協議・調整にさらに時間を要すると判断することから、選定期間を延長し「平成30年度中」とする。

## 3 今後の予定

平成30年8月下旬～ 住民説明会、懇談会等を開催

平成31年3月 協議会開催（整備予定地1か所の選定）