

盛岡バスセンター整備事業の進捗状況について

令和3年5月31日
 商工労働部
 建設部
 都市整備部

1 経緯

盛岡バスセンター整備事業は、建設事業者の脱退に伴い、市の代理人である㈱盛岡地域交流センター（以下「MCC」という。）が建設事業者の再募集（RFP：公募型プロポーザル）を行っているところである。

再募集においては、盛岡ローカルハブ㈱（以下「Mo-cal」という。）の所有となるにぎわい施設の設計変更及び施工費の見直しを行った上で、それらを募集要項の前提条件へ反映させ事業への参画を促し、5月中に優先交渉権者となる建設事業者が選定される見込みである。

2 再募集手続きの状況

令和3年4月26日（月）から募集を開始し、参加申請受付期間である5月6日（木）までに、参加の意向を示す建設事業者一者から申込みがあった旨をMCCから報告を受けている。

参加意向を示した建設事業者からは、5月26日（水）を締切として提案書等が提出され、その内容に基づき市及びMCCが構成する審査委員会で審査を行い、建設事業者の再選定を進めた。

3 スケジュール（予定）

5月31日（月）	全員協議会
6月	工事請負契約締結（Mo-cal及び建設事業者間）
7月	着工

※開業時期については、今後の建設事業者の工程検討の中で明らかになり次第確定する。